

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑-๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ ต่อของเดิม ชุมชนหลังมีน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหลังวัดแม่โจ้ ชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๙๒,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยสลัดแม่โจ้ต่อจากของเดิม ชุมชนเกษตรใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๑,๐๐๐	๓๘,๙๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านลุงตา เสาร์ชั้น ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๔๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านนายสม ปัญญาเป็ง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร)	๕๕๘,๐๐๐	๐	✓			มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑ ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๘๕,๐๐๐	๗๕,๔๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณถนนซอยป่าหล้าเรือใบ ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๑๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณถนนซอยป่าขันแก้ว ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๕๘,๐๐๐	๔๙,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างซอยข้าง คลองชลประทาน ชุมชนแม่เตาไห ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๓๘๖,๐๐๐	๐	✓			มี.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๒ เมตร (สถานที่ก่อสร้างซอย ๑๒/๑ ชุมชนแม่ใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๗๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อของเดิม ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๔ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๕๑,๘๐๐	๕๑,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๑ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๒๐๓,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๑๔ ศิริยาเพลส ชุมชนสหกรณ์นิคม ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๔ ชุมชนหลังมื่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๗๐๓,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๕ ชุมชนศรีสหกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๕๐๐		✓		ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลีกลึ้น ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยบ้านน้องบัว ชุมชนไร่สหกรณ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๔๓,๒๐๐	๔๒๕,๐๐๐		✓		ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลีกลึ้น ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบ้านนายเสริม สิงห์ราช ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๓๖,๖๐๐	๑๓๖,๐๐๐		✓		ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลีกลึ้น ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหลังบ้าน ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ชุมชนสหกรณ์นิคม ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๙,๕๐๐		✓		ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งประตูปิดเปิดน้ำ ๑ จุด (สถานที่ก่อสร้างชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๖๓๒,๘๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๘๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณชุมชนแม่เตาไห ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๖๕๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งราวกันตก ยาว ๖๓.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าบ้านนายอินตา ถึงหน้าบ้านนางคำ ชุมชนป่าบาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๑๖,๕๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๒	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง สีแยกหมู่บ้านกาญจนักรณวิสิทธิ์ ๑๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๓	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง สีแยกหมู่บ้านแม่ใจวิลเลจ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ กำหนด ๑ แห่ง สถานที่ก่อสร้างบริเวณสะพานหลังวัดทุ่งหมื่นน้อย ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๙๗ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยแม่โจ้โฮมอพาร์ทเมนท์ ชุมชนสหกรณ์นิคม ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๙๕,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๖	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๑๓ ชุมชนทุ่งป่าเกิด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๖๕,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๗	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๓๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑ ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๔๘๕,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๒๑ ชุมชนหลังมีน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๔๐๔,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๒.๖๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๒ ชุมชนทุ่งป่าเกิด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๗๙,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๐	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณซอย ๓ ชุมชนทุ่งป่าเกิด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๑๑,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณซอย ๖ ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๘๑,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ๔๑๘.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๘ ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๙๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๓	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๒ ชุมชนป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่)	๑๕๙,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๓ ชุมชนป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๕๓,๘๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๕ ชุมชนป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑๖๗,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๖	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๗.๕๐ ตาราง เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณปากทางซอย ๔ ถึงปากทางซอย ๗ ชุมชนแม่ตุ๋ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๗๘๒,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ยกฝาราง ฝั่งซ้าย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ฝั่งขวา กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร (สถานที่ ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๔ ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๒๔๓,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๘	ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) กว้าง ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๔ ตารางเมตร พร้อมยกฝารางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ ฝั่งขวา กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร ฝั่งซ้าย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ยาว ๔๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร (สถานที่ก่อสร้างเริ่มปากซอยถนนทางหลวงเข้าชุมชนป่าขาม ถึง บุญเลิศเกมส์ไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๑,๘๗๔,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓๙	ยกฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑ ชุมชนหนองทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	๒๔๑,๙๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๔๐	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอสันทราย	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐			✓	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๒๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	กองสาธารณสุข
๔๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๔๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๓๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๔๕	โครงการสุขาภิบาลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๔๖	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๔๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๘	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหารกลางวัน	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๕,๘๙๘,๒๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๔๙	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๕๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสตรีสากล	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๕๑	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กองการศึกษา
๕๒	โครงการศูนย์เด็กเล็กสาธิตต้นแบบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ในการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กองการศึกษา
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๖๙๔,๙๕๐	๑,๕๒๔,๒๗๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๔	โครงการกีฬาชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรีแม่บ้าน สานสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่โจ้	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๕๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๓๘๔			✓	ม.ค. ๖๙ - ม.ค. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๕๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๕๗	โครงการพัฒนาอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๕๘	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		✓		พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๖๐	โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจเรียนรู้ สุวิถีชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๖๑	โครงการเช่าที่ดินสำหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๖๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนเกษตรใหม่ ในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๖๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนเตาไห ๑ ในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนเตาไห ๒ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๖๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนทุ่งป่าเกิด ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๖๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนทุ่งหมื่นน้อย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๖๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนป่าขาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๖๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนป่าบาง ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนแพะป่าห่า ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนแม่ใจ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนแม่ใจใหม่ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนแม่ตู่ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนไร้สหรณ์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนศรีสหรณ์ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนสหรณ์นิคม ๑ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนสหรณ์นิคม ๒ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๗๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนหนองทราย ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนหลังมีน ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๘๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนห้วยเกียง ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๘๑	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี สืบฮีตสานฮอย แห่ไม้ค้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๘๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ค. ๖๙ ก.ค. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๘๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๔๐๐			✓	พ.ย. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้
๘๔	โครงการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			✓	ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ โจ้

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๑๙๒		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข
๘๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. - มี.ค. ๖๙ และ ก.ค. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๘๗	โครงการคลองสวย น้ำใส ป้องกันอุทกภัย เทศบาลเมืองแม่ใจ	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๘๘	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๖๐,๑๐๐		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๘๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๙๐	โครงการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่ใจ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน เทศบาลเมืองแม่ใจ	๓๔๕,๐๐๐	๓๔,๕๐๐		✓		พ.ย ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๙๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๒	โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี	๑๐,๐๐๐	๑,๓๕๐			✓	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้	๓๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญเทศบาล เมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘, ธ.ค. ๖๘ และ มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔๕	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	๖๐,๐๐๐	๓,๘๘๕		✓		ต.ค. ๖๘, ธ.ค. ๖๘ และ มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๔๖	โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๔,๖๘๕		✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งาน ประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัดเทศบาล
๔๗	โครงการจัดตั้งและเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	๙๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๙๙	โครงการวันเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.-๖๙	สำนักปลัด
๑๐๐	โครงการจ้างเหมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	งานยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
๑๐๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๕๖,๒๘๕			✓	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐			✓	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
๑๐๓	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ	๓๕,๐๐๐	๐	✓			มี.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	งานพัสดุ กองคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๔	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๐๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			✓	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)
๑๐๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)
๑๐๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับ อัคคีภัยให้กับบุคลากร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)
รวมทั้งสิ้น		๓๗,๕๗๗,๕๕๐	๑๓,๒๑๐,๔๘๑					